

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI CODOGNE'

LAVORI DI ASFALTATURA VIA MOLINO DI SOPRA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Committente: Comune di Codognè

Ditta esecutrice: impresa Facchetti Adolfo e Figli – I.F.A.F. S.p.A. - Via Calnova n. 105 – 30020 Noventa di Piave (VE)

Contratto: contratto tramite documento di stipula in MEPA n. 3126436 del 27/07/2022 e affidamento con determinazione n. 395 del 25.07.2022.

AFFIDAMENTO: con determinazione in data 25.07.2022 n. 395 si è proceduto all'affidamento dei lavori di asfaltatura di Via Molino di Sopra alla ditta impresa Facchetti Adolfo e Figli – I.F.A.F. S.p.A. con sede a Noventa di Piave (VE) in Via Calnova n. 105, C.F. e P.IVA 00181830274;

CUP: F97H22002270005

CIG: 9336708F2B

CONTRATTO: la stipula è avvenuta in data 27.07.2022 tramite trattativa diretta nell'ambito del Me.pa., con specifico riferimento al documento di stipula relativo alla trattativa n. 3126436. La ditta I.F.A.F. S.p.A. ha assunto l'incarico di realizzare i lavori in argomento per l'importo complessivo di € 23.552,10= (iva esclusa) come da determinazione n. 395 del 25/07/2022;

CONSEGNA DEI LAVORI: la consegna dei lavori è avvenuta in data 25/07/2022, come previsto nel sopra citato documento di stipula, senza riserve da parte della ditta;

SOSPENSIONI: i lavori sono stati sospesi in data 29.07.2022 e sono stati ripresi in data 20.04.2023;

PROROGHE: non è stato necessario concedere alcuna proroga;

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: i lavori dovevano essere

ultimati entro 60 giorni naturali e consecutivi;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta nel rispetto dei termini contrattuali in data 26.04.2023;

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di sorta;

CREDITO DELL'IMPRESA: sulla base delle verifiche effettuate, il credito dell'impresa è pari all'importo di aggiudicazione ed ammonta a:

importo lavori € 23.552,10 (iva esclusa)

totale credito impresa € 25.552,10 (iva esclusa)

RISERVE DELL'IMPRESA: l'impresa non ha comunicato alcuna riserva;

CONFRONTO TRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA:

importo netto autorizzato: € 23.552,10 (iva esclusa)

importo finale dei lavori: € 23.552,10 (iva esclusa)

minore o maggiore spesa: € --- 0,00 -----

INFORTUNI: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio;

CARATTERISTICHE TECNICHE E ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori previsti consistono nel ripristino del manto stradale di alcuni tratti di Via Molino ed in particolare: nella fresatura meccanica di conglomerati bituminosi atti a ridurre la quota del piano viabile o ad eliminare tratti ammalorati di superficie variabile compreso la pulizia del fondo il carico e il trasporto a rifiuto del materiale, fornitura di conglomerato bituminoso per ricariche e conglomerato bituminoso chiuso compreso la preventiva spruzzatura del manto d'attacco stesa mediante macchina vibrofinitrice e la rullatura finale spessore 3 cm, realizzazione segnaletica orizzontale linee da 12 cm, realizzazione banchine laterali.

I lavori sono avvenuti in modo puntuale e scrupoloso nel rispetto delle caratteristiche tecniche dei materiali previste contrattualmente.

DIRETTORE DEI LAVORI E RUP: ing. Beatrice Gallo.

Alla visita tenutasi il giorno 27 del mese di Aprile 2023 la sottoscritta ing. Beatrice Gallo, in qualità di direttore dei lavori in argomento, assieme al tecnico della ditta



I.F.A.F. S.p.A., geom. Cristina Furlan, con la scorta dei documenti contabili ha verificato i lavori eseguiti e constatato che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità alla prescrizioni contrattuali.

Ciò premesso il sottoscritto direttore dei lavori

Considerato

che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

che i prezzi applicati sono quelli del contratto senza eccezione alcuna;

che i lavori sono stati eseguiti in tempo utile;

che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni impartite dal direttore dei lavori;

Certifica


che i lavori sopra descritti eseguiti dalla ditta I.F.A.F. S.p.A. in base al contratto avvenuto tramite trattativa diretta n. 3126436 in Me.pa. sono stati regolarmente eseguiti e pertanto di liquidare l'importo finale in netti €. 23.552,10 + Iva 10%.

Il presente Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 141 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Letto, firmato e sottoscritto in Codognè, il 27 Aprile 2023.

L'impresa

Geom. Cristina Furlan



Il direttore dei lavori e RUP

Ing. Beatrice Gallo

